

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An - Đồng Quê

Ngày 05 tháng 9 năm 2013, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An - Đồng Quê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải. Dự họp có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động và thành phố Hưng Yên; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh; Trưởng Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP.

Sau khi nghe Trưởng Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh (là chủ đầu tư dự án) báo cáo tình hình thực hiện dự án; ý kiến của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố dự họp; báo cáo của Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện

Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL tỉnh và Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị thi công, các sở, ngành và địa phương liên quan đã nỗ lực thực hiện các nội dung cuộc họp trước đây của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ thi công, giải ngân và giải phóng mặt bằng vẫn chậm cần được tập trung thực hiện và giải quyết dứt điểm.

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

1. Về công tác giải phóng mặt bằng

UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên tập trung giải quyết ngay các tồn tại trong giải phóng mặt bằng, hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2013 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, cụ thể như:

- Đối với sông Điện Biên:

+ Địa phận huyện Kim Động: Giải phóng mặt bằng đoạn qua khu dân cư xã Nghĩa Dân khoảng 500 m, qua thị trấn Lương Bằng 150 m và phạm vi từ mép bờ bao ra phía sông thuộc các xã Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão khoảng 1,7 km. Sớm xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư theo quy định; việc xây dựng khu tái định cư phải kết nối và tận dụng hạ tầng sẵn có để giảm suất vốn đầu tư và hài hòa với hạ tầng kỹ thuật khu dân cư lân cận hiện có. Trong khi chưa hoàn thiện xây dựng các khu tái định cư, giao đất cho các hộ thuộc diện tái định cư trên quy hoạch để các hộ yên tâm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng.

+ Địa phận thành phố Hưng Yên: Giải tỏa dứt điểm hai bên đầu cầu An Tảo; bờ sông phía Tây đoạn từ cầu An Tảo đến cầu Trại Giam.

- Sông Cửu An:

+ Địa phận huyện Kim Động: Tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm khu vực phía thượng lưu Cầu Ngàng.

- Sông Đồng Quê:

+ Địa phận huyện Yên Mỹ: Tập trung giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phận xã Hoàn Long và xã Yên Phú, bố trí tái định cư ngay cho các hộ có đất thổ cư phải di chuyển để giải phóng mặt bằng.

+ UBND các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ chỉ đạo các xã Mỹ Sở, Đông Tảo, Yên Phú, Hoàn Long yêu cầu các chủ đầm tháo dỡ ngay các đập và hệ thống đê, lưới đảm bảo lưu thông dòng chảy nhanh để phục vụ thi công nạo vét.

Chủ tịch UBND huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời trước cử tri về việc chậm, không giải phóng mặt bằng được tuyến sông trên địa bàn.

2. Các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Căn cứ vào kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được giao giai đoạn 2012-2015, các yêu cầu kỹ thuật của dự án, tổng nhu cầu vốn của công trình, hạng mục và tình hình thực tế triển khai thi công, các chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, xác định được điểm dừng kỹ thuật hợp lý, chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung thi công đến điểm dừng kỹ thuật để phát huy hiệu quả phần vốn đã đầu tư.

- Tăng cường trách nhiệm, quản lý, kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2013 theo đúng quy định.

- Tiếp tục rà soát tiến độ, lập và phê duyệt kế hoạch thi công chi tiết của từng gói thầu làm cơ sở cho công tác chỉ đạo thực hiện; gửi kế hoạch, tiến độ thực hiện cho các địa phương để phối hợp thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với tiến độ và chất lượng công trình; yêu cầu nhà thầu thi công theo cam kết tại Hợp đồng; thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và tiến độ thi công được duyệt.

bảng, ban giao ngay cho các địa phương để thực hiện.

- Tích cực phối hợp với các địa phương để sớm giải quyết những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; chuyên đầy đủ kinh phí cho địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được kịp thời.

- Trường Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương thi công lát mái thượng, hạ lưu cầu An Tảo sông Điện Biên về mỗi bên khoảng 20 m để bảo vệ cầu An Tảo và tạo cảnh quan đô thị.

- Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên chỉ đạo nhà thầu, thi công đảm bảo tiến độ sau:

+ Đối với sông Cừ An: Thi công hoàn thành đoạn cầu Ngang xong trước ngày 30/9/2013.

+ Đối với sông Đồng Quê: Phần đã phê duyệt thiết kế, dự toán thuộc địa phận huyện Văn Giang, nhà thầu tăng cường lực lượng triển khai thi công hoàn thành xong trước ngày 30/10/2013. Địa phận thuộc huyện Yên Mỹ và cầu trên sông đang triển khai thiết kế: Nhà thầu khẩn trương chỉnh sửa hồ sơ thiết kế dự toán theo quy định trình chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt và thi công ngay đoạn này.

+ Chỉ đạo nhà thầu triển khai lập thiết kế và phê duyệt các hạng mục theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo xong trước ngày 30/9/2013, cụ thể như sau: Cầu Phù Bãi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang tại K1+575 trên sông Đồng Quê (Cống số 3 theo dự án phê duyệt); cầu Phú Trạch, xã Mỹ Sở, huyện Văn Giang tại K2+886 trên sông Đồng Quê (Cống số 4 theo dự án phê duyệt); cống luồn dưới kênh tây Trạm bơm Văn Giang, xã Thuận Hưng, huyện Khoái Châu, tại C2+63,7 trên sông Cừ An; cầu Sài Thị thuộc xã Thuận Hưng huyện Khoái Châu, thuộc sông Cừ An.

Sau ngày 30/9/2013, nếu Công ty Cổ phần Xuân Thành chưa lập xong thiết kế các hạng mục công trình nêu trên để chủ đầu tư phê duyệt, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên lập hồ sơ trình UBND tỉnh lựa chọn nhà thầu thiết kế và thi công khác để đảm bảo tiến độ dự án.

Riêng hạng mục cầu Cống Vực, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu trên sông Đồng Quê: Để đảm bảo tiến độ giải ngân và tiến độ chung của dự án, kịp thời tiêu thoát nước cho khu vực, UBND tỉnh giao Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh tiếp nhận và kế thừa toàn bộ: Tư vấn thiết kế, hồ sơ tài liệu thiết kế của Sở Giao thông Vận tải đã thẩm định (chỉ thiết kế và thi công cầu, đường dẫn 2 đầu cầu) để triển khai các bước tiếp theo và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, xong trước ngày 15/10/2013.

3. Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP

- Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, cụ thể, phù hợp với điều kiện thời tiết, mặt bằng thi công; đồng thời tiếp tục tổ chức thi công công trình theo đúng biện pháp thi công trong hồ sơ thiết kế được duyệt và hồ sơ đề xuất của nhà thầu, thi công đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình.

- Tập trung cao nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công hoàn thành các đoạn đã được bàn giao mặt bằng và hoàn thành đúng tiến độ các công việc nêu trên theo chỉ đạo của chủ đầu tư; khẩn trương lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các đoạn còn lại đảm bảo chất lượng để bàn giao cho chủ đầu tư.

- Khẩn trương hoàn thiện ngay hồ sơ quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng thực hiện để giải ngân vốn; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị và địa phương liên quan; kịp thời giải ngân toàn bộ kinh phí đã được phân bổ trong kế hoạch năm 2013.

- Chủ động khơi thông dòng chảy tại các công, đầu kênh, đoạn kênh bị lấp trong quá trình thi công để đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân.

4. Kho bạc nhà nước tỉnh chủ động hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư giải ngân nhanh, đảm bảo theo các quy định hiện hành; kịp thời báo cáo hàng tháng với Kho bạc nhà nước trung ương và UBND tỉnh về tình hình cấp phát và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn các địa phương, nhất là đối với UBND huyện Kim Động về trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư; về trình tự thu hồi đất, giao đất đúng pháp luật; đồng thời giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng của các địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền tổng hợp, đề xuất và báo cáo UBND tỉnh.

III. Về giải quyết kiến nghị:

Đối với biện pháp thi công và cự ly vận chuyển đất thừa trong thiết kế và dự toán sông Đồng Quê, thuộc địa phận huyện Yên Mỹ: Chỉ tính vận chuyển đất thừa đổ vào Công ty gạch Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ với cự ly 5 km như thỏa thuận và đề nghị của chủ đầu tư, không tính vận chuyển đất thừa đi 10 km.

UBND tỉnh thông báo để các chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Ban QLDA NN &PTNT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT, TH^T; XD&CB^S;
- Lưu: Văn thư, GTTL;

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Ngọc Thuyên