

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch về công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cửu An - Đồng Quê

Ngày 04 tháng 7 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch để cho ý kiến chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cửu An - Đồng Quê. Dự họp có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện: Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động và thành phố Hưng Yên; Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh; Phó Trưởng Ban Quản lý dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án; Chủ tịch UBND các huyện: Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động và thành phố Hưng Yên báo cáo tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp và ý kiến của các Phó Chủ tịch, **Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo và kết luận như sau:**

I. Đánh giá chung:

Thời gian qua, các sở, ngành, chủ đầu tư, các địa phương đơn vị liên quan đã có cố gắng hơn trong việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cửu An - Đồng Quê. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thực hiện vẫn chậm, khối lượng thực hiện và giải ngân thấp; công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công còn để kéo dài.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn trái phiếu chính phủ đối với 2 dự án trên, yêu cầu các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương liên quan theo chức năng năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đến dự án; thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh tại các buổi họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án; các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tập trung giải phóng mặt bằng; các chủ đầu tư chủ động, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công những đoạn còn lại; đồng thời thường xuyên rà soát và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. Về giải quyết những vướng mắc:

1. Trong khi chờ hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, UBND tỉnh cho phép triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo hướng tuyến và mặt cắt ngang trong thiết kế cơ sở đã được phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Đoạn nào giải phóng mặt bằng xong trước sẽ thi công trước.

2. Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng EC nhưng chưa triển khai thi công, các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục còn lại theo quy định và tập trung triển khai thi công ngay, đảm bảo khối lượng hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được giao, nhất là giải ngân xong kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012.

3. Đối với sông Đồng Quê:

- Triển khai thiết kế nạo vét lòng sông và xây dựng một số công trình trên sông thực sự cấp bách trước; phần cải tạo, nâng cấp bờ sông sẽ triển khai vào giai đoạn sau. Ưu tiên thiết kế, thi công trước đoạn qua địa phận huyện Văn Giang.

- UBND các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ triển khai thanh lý các hợp đồng thầu khoán nuôi trồng thủy sản trên sông và bàn giao mặt bằng (phần lòng sông) cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh trước ngày 15/8/2012. Những công trình lấn chiếm lòng sông phải kiên quyết giải phóng mặt bằng sớm.

4. Đối với sông Cừ An:

- Về bể lắng thi công: Công ty Cổ phần thủy sản Hưng Yên tạo điều kiện thuận lợi và cho đơn vị thi công mượn một số diện tích đất của Trại cá Mai Viên, tại xã Song Mai, huyện Kim Động (trong thời gian 2 năm kể cả thời gian cải tạo) làm bể lắng đồ bùn, phục vụ thi công nạo vét sông Cừ An.

- Về mặt bằng thi công đoạn qua khu đất của Công ty cổ phần Đay và May Hưng Yên: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Kim Động, Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và xác định ranh giới, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ sông Cừ An, đoạn cầu Ngàng liên quan đến Công ty cổ phần Đay và May Hưng Yên theo đúng quy định; đề xuất, biện pháp xử lý để giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2012.

- Triển khai thi công nạo vét và kè hai bên bờ sông theo thiết kế được duyệt đoạn cầu Ngàng- Kim Động, hoàn thành trước 31/12/2012. Việc làm đường bờ sông cầu Ngàng sẽ triển khai giai đoạn sau.

5. Đối với sông Điện Biên:

- Đoạn bờ sông phía Đông từ trạm bơm Cửa Gàn đến Cầu An Tảo: Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ thuộc lòng sông Điện Biên, chỉ xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định khi có chủ trương đồng ý của tỉnh cho kè mái bờ sông phía Đông.

- Đoạn từ công An Tảo đến công điều tiết trạm bơm Bảo Khê: Việc kè bờ sông chỉ triển khai thi công khi thành phố Hưng Yên giải phóng mặt bằng xong đúng tiến độ yêu cầu.

- Đoạn đường hai bên bờ sông từ Công Bảo Khê ÷ Trại giam của Công an tỉnh: Thi công lớp móng và cấp phối đá dăm trước, lớp bê tông mặt để lại thi công sau.

- Đoạn qua địa phận huyện Khoái Châu và Yên Mỹ:

+ Do không vướng về mặt bằng, chủ yếu là đất công điền, UBND huyện Khoái Châu, Yên Mỹ có trách nhiệm bàn giao mặt bằng ngay để nhà thầu thi công; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

+ Đoạn qua huyện Kim Động ưu tiên giải phóng mặt bằng và thi công ngay tuyến đường giao thông bờ sông phía Đông sông Điện Biên, lớp móng và cấp phối đá dăm trước, lớp mặt bê tông để lại thi công sau. Đồng thời chỉ đạo giải phóng mặt bằng bờ sông phía Tây.

III. Giao các chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Các chủ đầu tư:

- Cung cấp các văn bản pháp lý và các tài liệu liên quan đến dự án cho các địa phương liên quan để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án;

- Căn cứ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công, chủ đầu tư hoàn thiện toàn bộ hồ sơ cắm mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng của dự án cho các địa phương để giải phóng mặt bằng.

- Đơn đốc và làm việc cụ thể với nhà thầu (Công ty Cổ phần Xuân Thành Group) để chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tài khoản của Ban quản lý dự án theo cam kết với UBND tỉnh Hưng Yên (Công văn số 118/CV-XT ngày 30/8/2011 của Công ty Cổ phần Xuân Thành Group) để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

- Chỉ đạo đơn vị Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; để trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định (hoàn thành trong tháng 7/2012);

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện kiểm kê hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất của các hộ gia đình nằm trong dự án phải GPMB để lập kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định;

- Phân công Lãnh đạo và các bộ phận chuyên trách thường xuyên chỉ đạo, đơn đốc và giải quyết các công việc liên quan tới trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các gói thầu đã có mặt bằng thi công và đảm bảo hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được giao.

2. UBND các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên:

... quy định của pháp luật; ưu tiên những đoạn thuận lợi về giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công.

- Phân công một đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, thành phố và các bộ phận chuyên trách có chuyên môn thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và giải quyết kịp thời các vướng mắc.

3. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết ngay các công việc, tồn tại của ngành mình liên quan đến triển khai dự án.


4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện thi công dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê, sông Điện Biên thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải, đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ yêu cầu; hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

UBND tỉnh thông báo để các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện: VG, YM, KC, AT, KB, TL, PC;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Các thành viên Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi tỉnh;
- Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Công ty Cổ phần thủy sản Hưng Yên;
- Công ty cổ phần Đay và May Hưng Yên;
- Ban QLDA NN & PTNT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT, TH^T;
- Lưu: Văn thư, GTTL;.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Huy Thanh