

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An - Đồng Quê

Ngày 01 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An - Đồng Quê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải. Dự họp có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động và thành phố Hưng Yên; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh; Trưởng Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP.

Sau khi nghe Trưởng Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh (là chủ đầu tư dự án) báo cáo tình hình thực hiện dự án; ý kiến của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố dự họp; báo cáo của Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

1. Từ cuộc họp UBND tỉnh ngày 05/9/2013, đến nay Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An - Đồng Quê đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tiến độ thi công, giải ngân và giải phóng mặt bằng vẫn chậm, cần được tập trung thực hiện và giải quyết dứt điểm.

2. Trong thời gian tới, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục phát huy, tăng cường phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 202/TB-UBND ngày 10/9/2013 về kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân 2 Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cửu An - Đồng Quê và các nhiệm vụ được giao tại cuộc họp này.

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

1. Về công tác giải phóng mặt bằng

Trong thời gian tới, yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tích cực chỉ đạo xử lý các vị trí còn vướng về giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành để dứt điểm bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, cụ thể như sau:

- Đối với sông Điện Biên:

+ Địa phận huyện Kim Động: UBND huyện Kim Động đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn qua khu dân cư xã Nghĩa Dân khoảng 500 m, qua thị trấn Lương Bằng 150 m và phạm vi từ mép bờ bao ra phía sông thuộc các xã Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão khoảng 1,2 km.

+ Địa phận thành phố Hưng Yên: UBND thành phố Hưng Yên tập trung giải tỏa dứt điểm hai bên đầu cầu An Tảo (còn hai hộ phía bờ tây đầu cầu An Tảo), bờ sông phía Tây đoạn từ cầu An Tảo đến cầu Trại Giam; đoạn tiếp giáp trạm bơm điều tiết từ đường Tô Hiệu đi về cầu An Tảo.

- Sông Cửu An:

+ Địa phận huyện Kim Động: UBND huyện Kim Động tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm các vị trí còn vướng mắc đoạn từ C38 đến C65 trên sông Cửu An, nhất là khu vực phía thượng lưu Cầu Ngàng, các hộ thôn Đồng Lý và thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng.

- Sông Đồng Quê:

+ Địa phận huyện Khoái Châu: UBND huyện Khoái Châu tập trung giải phóng mặt bằng cầu cống Vực để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

+ UBND các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ chỉ đạo các xã, yêu cầu các chủ đầm tháo dỡ ngay các đập và hệ thống đê, lưới đảm bảo lưu thông dòng chảy nhanh để phục vụ thi công nạo vét; đồng thời giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án; có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

2. Các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ sau.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công khơi thông dòng chảy tại các cống, đầu kênh, đoạn kênh bị lấp trong quá trình thi công để đảm bảo yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất của nhân dân; đồng thời đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

- Khẩn trương hoàn thiện ngay hồ sơ quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và lập thủ tục hoàn trả vốn tạm ứng cho dự án theo quy định; đối với công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư khẩn trương tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và thu hồi tạm ứng đảm bảo giải ngân toàn bộ kinh phí đã được phân bổ trong kế hoạch năm 2013.

trong công tác giải phóng mặt bằng và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; chuyển đầy đủ kinh phí cho địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được kịp thời.

- Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công để tổ chức thẩm định và phê duyệt đối với các cầu, cống trên sông Cửu An và sông Đồng Quê theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 202/TB-UBND ngày 10/9/2013.

- Trưởng Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương thi công lát mái thượng, hạ lưu cầu An Tảo sông Điện Biên về mỗi bên khoảng 20 m để bảo vệ cầu An Tảo và tạo cảnh quan đô thị.

3. Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP

- Tập trung cao nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công hoàn thành các đoạn đã được bàn giao mặt bằng; mặt bằng có đến đâu phải thi công ngay đến đó và hoàn thành đúng tiến độ các công việc theo chỉ đạo của chủ đầu tư; khẩn trương lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các đoạn còn lại đảm bảo chất lượng để bàn giao cho chủ đầu tư.

- Chủ động khơi thông dòng chảy tại các cống, đầu kênh, đoạn kênh bị lấp trong quá trình thi công để đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân.

- Tập trung hoàn thiện ngay hồ sơ quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng thực hiện để giải ngân kế hoạch vốn năm 2013.

- Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, cụ thể, phù hợp với điều kiện thời tiết, mặt bằng thi công; đồng thời tiếp tục tổ chức thi công công trình theo đúng biện pháp thi công trong hồ sơ thiết kế được duyệt và hồ sơ đề xuất của nhà thầu, thi công đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư và các ngành liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh phương thức giải ngân vốn trái phiếu chính phủ đầu tư cho các dự án, đảm bảo giải ngân toàn bộ kinh phí đã được phân bổ trong kế hoạch năm 2013 sang các dự án có khối lượng thực hiện cao, giải ngân nhanh nhưng chưa được bố trí đủ vốn theo các ngành, lĩnh vực đã được giao vốn theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Không được phép điều chuyển vốn từ ngành, lĩnh vực này sang ngành, lĩnh vực khác.

Riêng đối với Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An - Đồng Quê: Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự kiến đến hết năm 2013 còn 50 tỷ đồng không giải ngân được. Do vậy, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất điều chuyển số kinh phí nêu trên sang dự án củng cố, nâng cấp đê tả sông Hồng, đoạn Km 74+894 đến Km 124+824 dự án có khối lượng thực hiện cao, giải

ngân nhanh nhưng đang thiếu vốn theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10/11/2013.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình và dự thảo thông báo thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án; trước mắt, ưu tiên đối với cầu cống Vực trên sông Đồng Quê; đồng thời tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân các huyện, thành phố có dự án trọng điểm về thủy lợi để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

6. Kho bạc nhà nước tỉnh chủ động hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư giải ngân nhanh, đảm bảo theo các quy định hiện hành; kịp thời báo cáo hàng tháng với Kho bạc nhà nước trung ương và UBND tỉnh về tình hình cấp phát và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ.

III. Về giải quyết kiến nghị

1. Đối với việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng: Yêu cầu chủ đầu tư có tờ trình cụ thể để trình UBND xem xét, quyết định, trong đó phải làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ.

2. Về thanh toán khối lượng hoàn thành sông Điện Biên: Yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương nghiệm thu theo quy định để thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu.

UBND tỉnh thông báo để các chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Ban QLDA NN & PTNT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT, TH^T;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Ngọc Thuyên