

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh  
Nguyễn Khắc Hào tại họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải quyết các  
vướng mắc trong quá trình thi công thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh**

Ngày 05 tháng 4 năm 2013, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hào đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Dự họp có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình văn hóa thể thao và du lịch tỉnh; đại diện đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình văn hóa thể thao và du lịch và đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, **Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:**

### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là dự án quan trọng của tỉnh Hưng Yên. Đây là công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, để các thế hệ cán bộ nhân dân Hưng Yên và cả nước noi theo. Tuy nhiên, việc triển khai lập dự án và thi công phần mỹ thuật tượng đài rất chậm, còn để kéo dài; đến ngày 05/4/2013 vẫn chưa hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để trình, thẩm định phê duyệt theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do: chủ đầu tư chưa nghiên cứu kỹ các quy định về quản lý dự án đầu tư và xây dựng, cũng như quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật); chưa chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc đơn vị tư vấn lập dự án và để tháo gỡ khó khăn...

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những hạn chế trong quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung, công trình tượng đài nói riêng và đề ra các giải pháp cấp bách nhằm đẩy nhanh tiến độ lập dự án và thi công hoàn thành Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

## II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để thực hiện được mục tiêu theo kế hoạch, yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, có giải pháp tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo điều hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư; đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

### 1. Chủ đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Hàng tuần duy trì tổ chức họp giao ban ít nhất 01 lần, kiểm điểm tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt dự án và triển khai dự án bảo đảm tiến độ đã đề ra.

- Tăng cường trách nhiệm, quản lý, kiểm tra giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thi công huy động các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công phần mỹ thuật Tượng đài đảm bảo nắm bắt kịp tiến độ thi công như trong kế hoạch đề ra, chỉ đạo thi công công trình đảm bảo chất lượng chung về mặt nghệ thuật và kỹ thuật theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ngành của tỉnh hoàn thiện dự án trình duyệt.

### 2. Đơn vị tư vấn, thi công phần mỹ thuật tượng đài:

- Tập trung cao nhân lực, máy móc, thiết bị và có biện pháp tổ chức thiết kế, thi công phần mỹ thuật tượng đài phù hợp để hoàn thành các mốc tiến độ của Dự án, đến ngày 01/7/2013 thi công xong phần mỹ thuật Tượng đài có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại địa điểm xây dựng công trình.

- Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định; triển khai đồng thời các công việc liên quan đến việc thiết kế, thi công xây dựng công trình Tượng đài có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhằm đảm bảo tiến độ; trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo với chủ đầu tư để đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để làm việc với các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị cấp Giấy phép thể hiện mỹ thuật tượng đài và các văn bản liên quan khác.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được phê duyệt, đề xuất kinh phí đầu tư xây dựng Tượng đài có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đảm bảo nguồn kinh phí thi công hoàn thành dự án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết

định; đồng thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh việc phân chia các gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

4. Các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cử chuyên gia có kinh nghiệm, năng lực về quản lý dự án đầu tư xây dựng để giúp chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý xây dựng tượng đài; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động giải quyết ngay các công việc của dự án liên quan đến sở mình; kịp thời thông báo cho chủ đầu tư và đơn vị tư vấn những nội dung cần sửa chữa phải hoàn thiện trong hồ sơ thiết kế.

UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình văn hóa thể thao và du lịch tỉnh, các sở, ngành và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC, XD, VH TT & DL;
- Ban QLDA XD các công trình văn hóa thể thao và du lịch tỉnh;
- Đơn vị tư vấn;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: VX<sup>C</sup>, XD CB<sup>H</sup>;
- Lưu: VT, GTTL;

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Minh Hải**