

Số: 23 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2011

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân 2 Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cửu An - Đồng Quê

Ngày 16 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân 2 Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cửu An - Đồng Quê. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP; Trưởng Ban Quản lý dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh báo cáo và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, ý kiến của Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, **Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:**

1. Đánh giá chung:

Hiện nay, tiến độ triển khai thực hiện 2 Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cửu An- Đồng Quê rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tính cấp bách của Dự án (thời gian yêu cầu phải thi công hoàn thành trong năm 2011, đối với các gói thầu được chỉ định thầu theo Công văn 229/TTg-KTN ngày 16/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ), nhưng đến nay vẫn chưa chỉ định thầu xong. Mặc dù có những cố gắng nhất định trong việc triển khai song sự quyết tâm của chủ đầu tư cũng như nhà thầu, đơn vị tư vấn chưa cao; sự đôn đốc của chủ đầu tư chưa sâu sát, quyết liệt; sự phối hợp giữa chủ đầu tư với Nhà thầu, với đơn vị tư vấn, với địa phương và các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ.

2. Yêu cầu đối với các chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh)

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Tư vấn, Nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu tiến độ Dự án, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan chỉ đạo điều hành giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc của dự án, đồng thời báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời và dứt điểm những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Khẩn trương hoàn tất hồ sơ để có thể khởi công 2 dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cửu An - Đồng Quê trước ngày 30/9/2011. Ưu tiên đối với đoạn sông Điện Biên từ trạm bơm Cửa Gàn đến

công Điều tiết trạm bơm tiêu Bảo Khê; kè hai bên bờ sông Cửu An đoạn cầu Ngang về mỗi bên 2 Km ($2 \text{ km} \times 2 \times 2 = 8 \text{ km}$ kè); sông Đồng quê đoạn qua huyện Văn Giang.

- Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ của chủ đầu tư và triển khai thực hiện việc tổng thầu xây dựng (EC) theo đúng quy định của pháp luật; phải tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

- Tổng hợp nhu cầu ứng vốn để giải phóng mặt bằng và thi công theo tiến độ thuộc các dự án trọng điểm về thủy lợi gửi Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP để chuyển kinh phí về tài khoản của Ban quản lý dự án được kịp thời.

- Công tác GPMB:

- + Chủ động làm việc với UBND các huyện, thành phố có dự án đi qua, xác lập văn bản thống nhất với các địa phương trên về thời hạn cuối cùng về công tác GPMB.

- + Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác GPMB, rà soát kỹ những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Chủ động đề nghị và kết hợp với địa phương trong việc bảo vệ, hỗ trợ thi công đối với những đoạn phải cưỡng chế GPMB (nếu cần thiết) để đảm bảo tiến độ yêu cầu Dự án.

- + Các chủ đầu tư phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành và ủng hộ chính sách giải phóng mặt bằng của Nhà nước để thực hiện các Dự án đúng tiến độ.

3. Yêu cầu đối với Nhà thầu- Công ty cổ phần Xuân Thành GROUP:

- Sau khi ký hợp đồng phải chuyển toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tài khoản của Ban quản lý dự án.

- Chủ động phương án tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Ban QLDA, địa phương và các đơn vị liên quan, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

- Khẩn trương tập trung mọi nguồn lực, vật tư, thiết bị, tài chính và điều hành Dự án, tập trung thi công liên tục, phấn đấu mục tiêu hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ yêu cầu.

4. Yêu cầu đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quy định lựa chọn tổng thầu xây dựng để thực hiện gói thầu thiết kế và thi công (EC) theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ngành tổng hợp các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong đầu tư xây dựng thời gian vừa qua, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

- Chủ trì, phối hợp với các các chủ đầu tư và các ngành liên quan đề xuất phương thức giải ngân vốn trái phiếu chính phủ đầu tư cho dự án, báo cáo UBND tỉnh kịp thời.

5. Yêu cầu đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư; về trình tự thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình nhanh nhất, hiệu quả và đúng pháp luật.

- Trình và dự thảo thông báo thu hồi đất (nếu có). Trước mắt, ưu tiên đối với đoạn sông Điện Biên từ trạm bơm Cửa Gàn đến công Điều tiết trạm bơm tiêu Bảo Khê; kè hai bên bờ sông Cửu An đoạn cầu Ngang về mỗi bên 2 Km; sông Đồng quê đoạn qua huyện Văn Giang.

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân các huyện, thành phố có dự án trọng điểm về thủy lợi để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đây là các Dự án có ý nghĩa quan trọng về chính trị và kinh tế, được sự quan tâm lớn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT, đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện đẩy nhanh tiến độ Dự án; tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, các sở, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố có dự án đi qua;
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Các thành viên Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi tỉnh;
- Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Ban QLDA NN &PTNT;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT;
- Lưu: Văn thư, GTTL;.

TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Huy Thanh