

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên

Ngày 23 tháng 11 năm 2012, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân Dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động và thành phố Hưng Yên; Trưởng Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP; đại diện Đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện dự án, ý kiến của Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

I. Về các vấn đề chung:

1- Trong 2 tháng gần đây, tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên có xu hướng tốt, các huyện Khoái Châu, Ân Thi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; nhưng nhìn chung 11 tháng đầu năm thực hiện vẫn chậm so với kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn chưa xong, nhất là địa phận huyện Kim Động.

Nguyên nhân chủ yếu như: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, một số đoạn đã bàn giao mặt bằng còn ngấn, "xôi đỗ" nên chưa thuận tiện mặt bằng cho thi công cơ giới; việc thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán còn để kéo dài dẫn đến triển khai một số gói thầu chậm; việc huy động thiết bị, nhân lực của nhà thầu thi công chưa đáp ứng được yêu cầu.... biện pháp thi công của nhà thầu chưa phù hợp với hồ sơ đề xuất và quy trình thi công dẫn đến những vướng mắc, phát sinh. Một số cán bộ còn có tư tưởng ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc.

2- Trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các địa phương tiếp tục phát huy, tăng cường phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp của UBND tỉnh, các nhiệm vụ đã giao tại Thông báo số 301/TB-UBND ngày 09/10/2012 về kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân 2 Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ

khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cửu An - Đồng Quê và các nhiệm vụ được giao tại cuộc họp này.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan tập trung quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại để bàn giao ngay mặt bằng cho nhà thầu thi công. Ủy ban nhân dân huyện Kim Động tổ chức triển khai việc xây dựng các khu tái định cư và bố trí tái định cư theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cần chỉ đạo quyết liệt, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012; đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, đảm bảo nhanh, thông thoáng nhưng vẫn phải đảm bảo quy định của pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công; có biện pháp nghiêm khắc đối với những người có tư tưởng ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc; nâng cao chất lượng quản lý dự án. Sở cần tổ chức giao ban thường xuyên (hàng tuần ít nhất 1 lần) để giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai dự án.

3- Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP:

- Tập trung cao nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công hoàn thành kế hoạch năm 2012, những đoạn đã được bàn giao mặt bằng thi công phải tổ chức thi công ngay, có mặt bằng đến đâu phải thi công ngay đến đó; hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công- dự toán và các hồ sơ, thủ tục liên quan để khẩn trương thi công hạng mục kiên cố hóa mặt bờ tả sông Điện Biên (khoảng 19 km từ Lược Điền đến cống điều tiết trạm bơm Bảo Khê), đảm bảo hoàn thành khối lượng, chất lượng, các hồ sơ quản lý chất lượng công trình và hồ sơ thanh toán theo quy định để giải ngân hoàn thành vốn kế hoạch năm 2012; đồng thời khắc phục những tồn tại và tổ chức thực hiện ngay các yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ động phương án tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Ban QLDA, các đơn vị và địa phương liên quan, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

- Xây dựng kế hoạch thi công từ nay cho đến ngày 31/12/2012, gửi chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thuận lợi trong việc giám sát, đôn đốc; đồng thời có biện pháp thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

II- Về một số kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và nhà thầu thi công:

- Về sử dụng đất đá hỗn hợp thi công Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên: Thực hiện theo Thông báo số 301/TB-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh.

- Về xử lý sạt trượt bờ sông: chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thiết kế chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định rõ

nguyên nhân sạt, trượt, đề xuất giải pháp xử lý ở các vị trí sạt trượt không để cột điện đổ và sạt đường Triệu Quang Phục.

- Về thi công kè mái sông đoạn từ công điều tiết trạm bơm Bảo Khê đến Cửa Gàn: Theo báo cáo của Chủ đầu tư thì địa chất lòng sông và bờ sông Điện Biên, đoạn qua thành phố Hưng Yên rất phức tạp, có dấu hiệu túi bùn và đặc biệt có hiện tượng cát chảy hầu như trên toàn tuyến; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trước mắt chỉ thi công kè mái sông bằng đá hộc đối với những đoạn đang xây kè mái sông (đoạn từ C486÷ C495 dài khoảng 450 m đã đang thi công dở dang theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Báo cáo: số 131/BC-SNN ngày 22/11/2012, số 132/BC-SNN ngày 23/11/2012); dừng thi công hạng mục đào móng và xây kè mái sông bằng đá hộc đối với những đoạn còn lại, chỉ chỉnh trang phần đất mái sông và trồng cỏ mái ta luy để bảo vệ bờ. Riêng thượng hạ lưu cầu An Tảo về mỗi bên khoảng 20 m tiếp tục lát mái sông để bảo vệ cầu.

- Về giải phóng mặt bằng: đối với những hộ gia đình có nhà xây dựng trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai, hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và quy định của pháp luật liên quan; đồng thời có phương án hỗ trợ tái định cư cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố liên quan chịu trách nhiệm trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đáp ứng được tiến độ bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu.

UBND tỉnh thông báo để chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các thành viên Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi tỉnh;
- Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình;
- Ban QLDA NN &PTNT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT, TH^T;
- Lưu: Văn thư, GTTL,;

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên