

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2201 /UBND-KTN

Hưng Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2010

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ nạo vét  
Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải  
năm 2010- 2011

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện và thành phố Hưng Yên;
- Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL tỉnh;
- Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL và  
thoát nước thành phố Hưng Yên.

Thời gian qua, các địa phương và các công ty đã tích cực triển khai Kế hoạch nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải để phục vụ cấp nước vụ Đông Xuân 2009- 2010. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 03/TĐ-NN ngày 20/12/2010) tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2010-2011 tại một số đơn vị được giao còn chậm.

Tính đến ngày 20/12/2010 toàn tỉnh mới thực hiện được 778.290 m<sup>3</sup> đạt 58 % tổng khối lượng theo kế hoạch; công tác đắp đê Bắc Hưng Hải của các địa phương được giao kế hoạch vẫn chưa triển khai. Các đơn vị triển khai tốt kế hoạch nạo vét Đông Xuân là các huyện: Mỹ Hào (đạt 84 %), Tiên Lữ (đạt 87%), Phù Cừ (đạt 79%), thành phố Hưng Yên (đạt 79%); Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh (đạt 82 %), Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL và thoát nước thành phố Hưng Yên (đạt 317 %). Các đơn vị còn lại khối lượng thực hiện đạt thấp so với kế hoạch được giao. Nguyên nhân chủ yếu là công tác chỉ đạo của UBND các huyện chưa được sát sao.

Để đảm bảo khối lượng, tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải theo kế hoạch được giao, chủ động phòng chống hạn hán, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2010-2011, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL tỉnh; Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL và thoát nước thành phố Hưng Yên và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 08/ 12/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống hạn hán đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2010-2011; đồng thời tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2010-2011 đảm bảo khối lượng, tiến độ theo kế hoạch được

giao; tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương và các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực như: thiết bị thi công, vật tư, nhân lực v.v... để khơi thông dòng chảy, nạo vét các sông trục, kênh dẫn, cửa cống, hồ hút, kênh tưới, bờ vùng nội đồng, tiêu thủy lợi thuộc địa phương mình quản lý nhằm lấy nước phục vụ sản xuất Đông Xuân đạt hiệu quả; tổ chức đắp đê Bắc Hưng Hải đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra; đồng thời phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của tháng 12/2010 và tháng 01/2011, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai, đảm bảo hoàn thành tiến độ nạo vét Đông Xuân theo kế hoạch.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thi công các hạng mục nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2010-2011, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao; đồng thời căn cứ Thông báo số 559/TB-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh, lịch lấy nước làm đất gieo cấy lúa Đông Xuân 2010-2011 xây dựng kế hoạch đở ải, phương án phòng chống hạn hán và trữ nước cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2010-2011. / . *thuyet*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Cty KTCTTL tỉnh;
- Cty TNHH MTV KTCTTL và thoát nước thành phố Hưng Yên;
- CV: TNMT, NN;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Đặng Minh Ngọc*  
**Đặng Minh Ngọc**