

Số: *92* /TB-UBND

Hưng Yên, ngày *25* tháng *4* năm 2012

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cừu An - Đồng Quê

Ngày 20 tháng 4 năm 2012, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cừu An và sông Đồng Quê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải. Dự họp có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Hưng Yên; Trưởng Ban Quản lý dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP; đại diện Đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án, ý kiến của Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, **Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Các chủ đầu tư cũng đã có nỗ lực lớn trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên, sông Cừu An- sông Đồng Quê và phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, cả 2 dự án trên thực hiện còn rất chậm, sự quyết tâm của nhà thầu chưa cao, nhà thầu hầu như không thực hiện các cam kết, hợp đồng đã ký kết và chậm khắc phục những tồn tại trong quá trình thi công đã được chủ đầu tư chỉ đạo. Tiến độ thời gian qua chậm trễ chủ yếu thuộc trách nhiệm nhà thầu Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP.

Yêu cầu các chủ đầu tư, các sở, ngành và các địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện các dự án để có giải pháp tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (nếu có), tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo điều hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo tại các phiên họp UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh):

- Rà soát và tổng hợp nhu cầu vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với những đoạn đã được địa phương hoàn thành hồ sơ về giải phóng mặt bằng, gửi Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP để ứng vốn GPMB.

- Tập trung phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, họp giao ban thường kỳ để giải quyết từng việc cụ thể. Trường hợp công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc về cơ chế chính sách thì các Chủ đầu tư và các địa phương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn cụ thể (nếu vượt quá thẩm quyền, báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh).

- Tiếp tục duy trì tổ chức họp giao ban hàng tuần ít nhất 01 lần, kiểm điểm tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, bảo đảm tiến độ đã đề ra.

- Tăng cường trách nhiệm, quản lý, kiểm tra giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực, thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công theo kịp tiến độ thi công như trong kế hoạch đề ra, chỉ đạo thi công công trình đảm bảo chất lượng, an toàn đúng thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ thủ tục thông báo thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng những đoạn chưa có thông báo thu hồi đất.

- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức thi công sông Cừu An và sông Đồng Quê.

2. Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP:

- Tập trung cao nhân lực, máy móc, thiết bị để hoàn thành các mốc tiến độ của Dự án theo tổng tiến độ thi công được duyệt; khẩn trương hoàn thành thiết kế các gói thầu còn lại, nhất là gói thầu cải tạo, nạo vét và kè hai bên bờ sông Cừu An đoạn cầu Ngang về mỗi bên 2 Km; khắc phục những tồn tại đã được chủ đầu tư nêu và tổ chức thực hiện ngay các yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 37/BC-SNN ngày 20/4/2012; đồng thời chuyển toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tài khoản của Ban quản lý dự án theo cam kết với UBND tỉnh Hưng Yên (Công văn số 118/CV-XT ngày 30/8/2011 của Công ty Cổ phần Xuân Thành Group) để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

- Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức khởi công thi công các gói thầu còn lại.

- Xây dựng biểu đồ tiến độ thi công cụ thể cho từng hạng mục công trình và công khai tại trụ sở Ban chỉ huy công trường để chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thuận lợi trong việc giám sát, đôn đốc; đồng thời có biện pháp thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

- Chủ động phương án tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Ban QLDA, các đơn vị và địa phương liên quan, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm việc với các Bộ, ngành Trung ương đề nghị cấp kinh phí vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công làm việc với các Bộ, ngành Trung ương đề nghị cấp kinh phí vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án; tham mưu đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có dự án đi qua: Khẩn trương tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư về trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư; về trình tự thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình nhanh nhất, hiệu quả và đúng pháp luật; tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Khẩn trương tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện các gói thầu còn lại của dự án.

6. Sở Tài chính: Ban hành Thông báo Đơn giá bồi thường hoa màu, cây cối các loại kịp thời.... để các địa phương có căn cứ tính toán bồi thường, hỗ trợ.

7. Sở Xây dựng: Kịp thời ban hành đơn giá bồi thường, nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình xây dựng khác để các địa phương có căn cứ tính toán bồi thường, hỗ trợ; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về bồi thường, hỗ trợ các công trình gắn liền với đất bị thu hồi.

UBND tỉnh thông báo để các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện: VG, YM, KC, AT, KĐ, TL, PC;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Các thành viên Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi tỉnh;
- Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Ban QLDA NN & PTNT;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT, TH¹;
- Lưu: Văn thư, GTTL,;

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên
Nguyễn Ngọc Thuyên