

Số: 312 /TB-UBND

Hung Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2009

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Về công tác giải phóng mặt bằng đường dây 500 KV Quảng Ninh-
Thường Tín, đoạn qua tỉnh Hưng Yên

Ngày 19/11/2009, đồng chí Nguyễn Thanh Quán, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đường dây 500 KV Quảng Ninh-Thường Tín, đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Dự họp có Lãnh đạo các sở, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Lãnh đạo UBND các huyện Văn Lâm, Văn Giang và Khoái Châu; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Ban quản lý các dự án công trình điện Miền Bắc.

Sau khi nghe Ban quản lý các dự án công trình điện Miền Bắc và UBND các huyện báo cáo các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; ý kiến tham gia của Lãnh đạo các sở, ngành, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia; **đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:**

Cấp uỷ, chính quyền các cấp của ba huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu và Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách giải phóng mặt bằng. Đến nay đã hoàn thành việc dựng cột và kéo dây toàn tuyến; Tuy nhiên vẫn còn một số công trình nhà ở, vật kiến trúc, cây cối nằm trong hành lang an toàn lưới điện cần phải hoàn thành việc di chuyển trước khi đóng điện.

1. Để đảm bảo an toàn khi đóng điện và vận hành hệ thống, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc tập trung tuyên truyền, vận động, thông báo để các hộ dân khẩn trương chặt hạ cây cối, phá dỡ nhà ở và di chuyển công trình ra khỏi hành lang lưới điện trước ngày 28/11/2009; đồng thời hoàn thiện phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với các đối tượng cố tình không chấp hành tháo dỡ, di chuyển bàn giao mặt bằng trước khi đóng điện.

2. Về giải quyết các tồn tại:

a) Đối với các huyện còn vướng mắc về đất đai, tập trung khẩn trương lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân để đối trừ hoặc thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản, đất đai xong trước ngày 25/11/2009.

b) Đối với hộ ông Quách Văn Bốn (xã Tân Tiến-Văn Giang): UBND huyện Văn Giang chỉ đạo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và UBND xã Tân Tiến khẩn trương xác định nguồn gốc đất, thực hiện thu hồi đất bổ sung, phê duyệt phương án bồi thường và thanh toán cho chủ hộ xong trước ngày 25/11/2009.

c) Đối với việc di chuyển hai cây đa (xã Tân Tiến, xã Đình Dù) trong hành lang lưới điện: Giao UBND huyện Văn Giang và UBND huyện Văn Lâm cùng chủ đầu tư thống nhất lập và phê duyệt phương án di chuyển.

d) Tại các khu tái định cư: UBND các huyện yêu cầu các hộ khẩn trương thăm thuôn mô mả trên toàn bộ diện tích tái định cư được giao, nếu phát hiện mô mả phải lập biên bản, tổng hợp để phê duyệt phương án hỗ trợ và chi trả kinh phí di chuyển trước ngày 30/11/2009.

đ) Các vướng mắc liên quan bồi thường hỗ trợ tài sản trên đất giao sở Tài chính có văn bản trả lời; các vướng mắc liên quan đến đất đai giao sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để các huyện căn cứ thực hiện. Các vấn đề khác, uỷ quyền cho UBND các huyện thống nhất với chủ đầu tư giải quyết theo thẩm quyền.

e) Về giải quyết đơn thư: Các ngành, các cấp thực hiện giải quyết đơn thư theo thẩm quyền; khi các ngành được giao giải quyết đơn thư, cần thống nhất với UBND các huyện liên quan trước khi trả lời dân để đảm bảo sự thống nhất, tránh trùng lặp, chồng chéo.


UBND tỉnh thông báo để các ngành, địa phương đơn vị liên quan biết, thực hiện. Phấn đấu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 KV Quảng Ninh-Thường Tín, đoạn qua tỉnh Hưng Yên trước ngày 30/11/2009.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị dự hợp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- TCty Truyền tải điện quốc gia;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CV: TNMT;
- Lưu VT.

A.25

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Doanh