

Số: 301/TB-UBND

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An - Đông Quê

Ngày 08 tháng 10 năm 2012, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân Dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An và sông Đông Quê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL tỉnh; Trưởng Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP; đại diện Đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án, ý kiến của Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, **Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:**

I. Về tình hình thực hiện dự án:

Dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An và sông Đông Quê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải là dự án trọng điểm, có quy mô lớn, dự án hoàn thành sẽ giải quyết được yêu cầu thoát lũ và phòng chống lụt bão, bảo vệ dân sinh kinh tế, phục vụ tưới tiêu cho các địa phương trong tỉnh; đồng thời tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch...

UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp, thực hiện của UBND các huyện, thành phố có dự án đi qua trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng; ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm và nỗ lực của Chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án, hiện tại cả 02 dự án đang được thi công. Tuy nhiên, đến nay các gói thầu đều chậm so với tiến độ đề ra, khối lượng hoàn thành để giải ngân thấp do nhiều nguyên nhân như: việc thiết kế

bản vẽ thi công và lập tổng dự toán của nhà thầu còn để kéo dài và nhiều sửa đổi dẫn đến triển khai một số gói thầu chậm; việc huy động thiết bị, nhân lực của nhà thầu chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm....

II. Những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

1. Các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại những vị trí còn lại, nhất là các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và Yên Mỹ. Tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu Công ty Cổ phần Xuân Thành Group trong việc thi công dự án.

2. Các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 1457/UBND-KT1 ngày 11/9/2012 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân công trình thuộc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và Dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An và sông Đông Quê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải, đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu và hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2012.

- Rà soát lại tiến độ, lập và phê duyệt kế hoạch thi công chi tiết của từng gói thầu để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo thực hiện; gửi kế hoạch, tiến độ thực hiện cho các địa phương để phối hợp tốt thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đối với tiến độ và chất lượng công trình. Yêu cầu nhà thầu huy động năng lực thi công theo cam kết tại Hợp đồng, thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và tiến độ thi công được duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường và giao ban.

- Căn cứ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ cắm mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng của các đoạn chưa giải phóng mặt bằng và bàn giao ngay mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng của dự án cho các địa phương để giải phóng mặt bằng. Việc chậm giải phóng mặt bằng do nguyên nhân chưa bàn giao mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tích cực phối hợp với các địa phương để sớm giải quyết những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; chuyển đầy đủ kinh phí giải phóng mặt bằng để cho địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được kịp thời.

- Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL tỉnh và nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần thủy sản Hưng Yên, kịp thời thống nhất việc

tháo gỡ các vướng mắc trong thời gian mượn một số diện tích đất của Trại cá Mai Viên, tại xã Song Mai, huyện Kim Động làm bể lắng đồ bùn, phục vụ thi công nạo vét sông Cừ An.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư giải ngân nhanh, đảm bảo theo các quy định hiện hành; kịp thời báo cáo Kho bạc Trung ương và UBND tỉnh về tình hình cấp phát và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ hàng tháng.

4. Sở Tài chính: Kịp thời ban hành Đơn giá bồi thường hoa màu, cây cối, cây ăn quả.... để các địa phương có căn cứ tính toán bồi thường, hỗ trợ.

5. Sở Xây dựng: khẩn trương thẩm định định mức, đơn giá vận dụng cho biện pháp thi công như trên để áp dụng cho công trình cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Đồng Quê, sông Cừ An, sông Điện Biên thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải đảm bảo đúng chế độ chính sách hiện hành để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; kịp thời ban hành đơn giá bồi thường, nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình xây dựng khác để các địa phương có căn cứ tính toán bồi thường, hỗ trợ; đồng thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về bồi thường, hỗ trợ các công trình gắn liền với đất bị thu hồi.

6. Công ty Cổ phần thủy sản Hưng Yên có trách nhiệm: trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục về phương án bồi thường, hỗ trợ và nhận tiền chi trả, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công nạo vét sông Cừ An đổ bùn vào một số ao của Trại cá Mai Viên đã mượn làm bể lắng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước và của tỉnh về bồi thường, hỗ trợ.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư; về trình tự thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình nhanh nhất, hiệu quả và đúng pháp luật; đồng thời giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng của các địa phương gửi tới, trước mắt giải quyết ngay các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tại huyện Yên Mỹ và huyện Kim Động. Trường hợp vượt quá thẩm quyền tổng hợp, đề xuất và báo cáo UBND tỉnh.

- Khẩn trương tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện các gói thầu còn lại của dự án.

8. Giao Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tuấn Cường tổ chức họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án với Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu và các cơ quan liên quan vào cuối tháng 10/2012 để kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

9. Về giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư, đơn vị:

- Về sử dụng đất đá hỗn hợp thi công Dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên (Báo cáo số 106/BC-SNN ngày 01/10/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Chấp thuận về nguyên tắc tiếp tục dùng đất đá hỗn hợp tại mỏ thuộc địa phận xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để đắp nền đường bờ sông Điện Biên. Phần lề đường và mái đường vẫn sử dụng đất tận dụng khi thi công bạt mái thêm sông như dự án đã được phê duyệt.

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuân Thành Group được áp dụng biện pháp thi công đào nạo vét lòng sông Điện Biên ở những đoạn sông vừa giữ nước phục vụ sản xuất vừa thi công bằng máy xúc gầu nghịch 0,8 m³ đứng trên phao thép 300 tấn, đào đất ngập trong nước.

UBND tỉnh thông báo để các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện: VG, YM, KC, AT, KB, TL, PC;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các thành viên Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi tỉnh;
- Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Ban QLDA NN &PTNT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT, TH¹;
- Lưu: Văn thư, GTTL;.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên
Nguyễn Ngọc Thuyên