

Số: 264 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 11 năm 2013

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 3 Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200**

Ngày 19/11/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến về điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 3 Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo về hợp đồng của gói thầu số 3 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200 (văn bản số 3018/SGTVT-QLKCHTGT ngày 23/10/2013); ý kiến của Sở Xây dựng (văn bản số 105/BC-SXD ngày 06/11/2013); ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp và ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, **Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:**

#### **I. Đánh giá chung**

Gói thầu số 3 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 200 được Chủ đầu tư và nhà thầu ký hợp đồng với hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian hoàn thành là 12 tháng. Do công tác giải phóng mặt bằng chậm, không có mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công, nên việc thi công gói thầu chưa được hoàn thành và phải gia hạn hợp đồng, sau thời điểm hết hạn hợp đồng giá vật liệu, nhiên liệu, nhân công và máy thi công có nhiều biến động ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng của Chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

#### **II. Về các kiến nghị:**

1. Đồng ý về chủ trương cho phép việc điều chỉnh giá gói thầu số 3 của Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 200 đối với những khối lượng sau khi hết hạn hợp đồng do bị chậm bàn giao mặt bằng như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản số 105/BC-SXD ngày 06/11/2013, giữ nguyên hình thức hợp đồng trọn gói.

2. Về nguyên tắc điều chỉnh giá: Những khối lượng còn lại được áp giá theo thông báo giá của liên Sở Tài chính, Xây dựng tại thời điểm hết hạn hợp đồng. Giá gói thầu được tính lại trên cơ sở tổng khối lượng đã thực hiện trong hợp đồng và khối lượng còn lại được chuyển sang thực hiện trong thời gian gia hạn hợp đồng.

3. Trong thời gian được phép gia hạn hợp đồng mà chưa thực hiện xong gói thầu (do nguyên nhân chậm bàn giao mặt bằng và bất khả kháng) thì tiếp tục được điều chỉnh giá theo nguyên tắc nêu trên.

4. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thương thảo với nhà thầu thi công, căn cứ tiến độ thực hiện hợp đồng, xác định chính xác những khối lượng do chậm bàn giao mặt bằng không thể thi công được để làm cơ sở xác định giá điều chỉnh của hợp đồng, có sự giám sát của Sở Xây dựng và Sở Tài chính. Nếu vượt giá gói thầu thì phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, XD, TC, GTVT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Ban QLDA đầu tư XDCT kết cấu hạ tầng giao thông;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng ĐDK;
- Công ty Cổ phần Xây dựng 565;
- Lưu: VT, GTTL.



**Bùi Huy Thanh**