

Số: 69 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2012

### THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc tại cuộc họp ngày 14/3/2012 về triển khai Dự án Đầu tư cải tạo lưới điện trung áp nông thôn (Dự án IVO - phần vốn dự)**

Ngày 14/3/2012 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc đã chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án đầu tư cải tạo lưới điện trung áp nông thôn (Dự án IVO - phần vốn dự). Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên trình bày Báo cáo số 741/BC-ĐHY-P8; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc kết luận như sau:

1. Hưng Yên là một trong 04 tỉnh được hưởng Dự án cải tạo mạng lưới điện trung áp nông thôn, Dự án vay vốn Phần Lan; Tỉnh đã cam kết với nhà tài trợ về giải phóng mặt bằng. Việc thực hiện Dự án IVO đồng thời với Dự án REII là điều kiện, là cơ hội để cải tạo lưới điện và chất lượng điện ở nông thôn toàn tỉnh. Tuy Dự án không lớn, nhưng dàn trải trên địa bàn của 95 xã vì vậy chủ đầu tư, các ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án;

- Công ty Điện lực Hưng Yên là chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các xã liên quan thực hiện các nội dung sau:

+ Khảo sát cụ thể để lập hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất xong trong tháng 4/2012; phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức hội nghị giới thiệu, triển khai dự án ở từng địa phương xong trong tháng 3/2012; phải thông báo rõ hướng, tuyến của đường dây để các địa phương biết, chủ động thực hiện;

+ Cử cán bộ và tư vấn làm việc với Sở Giao thông vận tải để xem xét đường dây phải đi qua các đường quốc lộ, tỉnh lộ để có biện pháp chỉnh sửa thiết kế và thi công kịp thời, không phải thay đổi dự án và dự toán thiết kế;

+ Giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- UBND các huyện thành phố có trách nhiệm:

+ Phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các bước để giải phóng mặt bằng nhanh nhất (khảo sát cụ thể, lập hồ sơ trình thu hồi đất, các huyện, thành phố chưa thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng thì quyết định thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng);

+ Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư cấp từ nguồn kinh phí trong dự án.

- Các sở, ngành liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện dự án kịp thời;

**2. Đối với dự án REII:**

- Sở Tài chính thực hiện ngay việc thẩm định gói thầu công tơ;

- Sở Công Thương phối hợp với Chi cục Phòng, chống lụt, bão và quản lý đê điều và chủ đầu tư để xác định lại hướng, tuyến và di chuyển cột điện ở một số xã thuộc địa bàn huyện Kim Động ra khỏi khu vực thực hiện Dự án Đê Tả sông Hồng; kinh phí di chuyển cột điện lấy từ nguồn vốn giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng;

+ Tổ chức công bố quy hoạch điện lực đến năm 2020 theo quy định;

+ Khẩn trương hoàn thành việc chấm thầu các gói thầu xây lắp phải đấu thầu lại để sớm tổ chức thi công và đưa vào sử dụng.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố biết, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; CV TH<sup>T</sup>.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Ngọc Thuyên**