

Số: 224 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2011

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về kiểm điểm tiến độ và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án tuyến đường bộ nối với 2 đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Cầu Giẽ- Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên

Ngày 15 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở cơ quan Sở Giao thông Vận tải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải về kiểm điểm tiến độ và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án tuyến đường bộ nối với 2 đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Cầu Giẽ- Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Tham dự buổi làm việc có đại diện các cơ quan: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hưng Yên, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường; lãnh đạo UBND các huyện Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc kết luận như sau:

1. Dự án tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Cầu Giẽ- Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên là dự án quan trọng bậc nhất trong các dự án trọng điểm của tỉnh; vì vậy, dự án nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Để triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương và cơ quan liên quan của tỉnh phải phối hợp chặt chẽ, cùng vào cuộc, chung sức để hoàn thành dự án.

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư - Sở Giao thông Vận tải:

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lập Dự án đường bên gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án trước ngày 25/9/2011, trình duyệt theo quy định.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố có dự án đi qua giải phóng mặt bằng nhanh, đảm bảo để nhà thầu thi công liên tục, tuyệt đối không để nhà thầu dừng thi công do không có mặt bằng.

- Phối hợp với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường lập kế hoạch và chuẩn bị tốt lễ khởi công dự án để báo cáo UBND tỉnh.

- Đôn đốc các nhà thầu tư vấn tập trung cao để hoàn thiện thiết kế thi công của dự án, trong đó ưu tiên thiết kế đoạn từ vị trí tuyến đường giao QL38B lên phía Bắc; phân các đoạn thiết kế phù hợp, thiết kế đến đâu thi công đến đó; đồng thời xác định mốc giới để bàn giao cho các địa phương giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp với các địa phương có biện pháp thi công phù hợp theo mặt bằng thực tế, khẩn trương thi công xây dựng hoàn chỉnh một đoạn đường làm mẫu (từ 1 đến 2 km, bao gồm cả tuyến đường chính và đường bên).

- Quá trình quản lý và điều hành dự án phải hết sức linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu có đủ điều kiện thi công, ứng vốn theo quy định cho đơn vị thi công xây dựng công trình đạt hiệu quả cao nhất.

- Đối với đoạn qua Trạm xử lý Nhà máy nước sạch thành phố Hưng Yên, Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị Tư vấn đưa ra ít nhất 2 phương án hướng tuyến và phải có luận chứng, đánh giá ưu điểm, nhược điểm từng phương án; phân tích phương án tối ưu để đề xuất phương án chọn, báo cáo UBND tỉnh.

2. Yêu cầu đối với UBND các huyện, thành phố có dự án đi qua:

- Tập trung cao trong các tháng 9 và tháng 10/2011, phối hợp với Chủ đầu tư cơ bản hoàn thành phương án bồi thường trên cơ sở mức giá đền bù, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND tỉnh, Sở tài chính ban hành. Riêng phần đất thổ cư, các địa phương chủ động phương án lập dự án xây dựng hạ tầng các khu tái định cư (TĐC) để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; phải xác định xong vị trí TĐC trong tháng 9/2011 để tiến hành các bước theo quy định.

- Đối với diện tích đất xen kẹt: Hội đồng bồi thường các huyện, thành phố phải xác định cụ thể, chi tiết; nếu tổng diện tích đất xen kẹt dưới 10m² thì có thể đề xuất thu hồi toàn bộ, nếu lớn hơn nhưng khó canh tác thì tiến hành dồn thửa, đổi ruộng cho các hộ dân xung quanh.

- Về bồi thường thi công đường công vụ qua thôn Linh Hạ xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ: Đồng ý về nguyên tắc lập trước phương án bồi thường về tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu theo mức bồi thường, hỗ trợ như đề nghị của UBND huyện Tiên Lữ; phần bồi thường, hỗ trợ về đất sẽ xác định sau khi xét xong nguồn gốc đất và tiến hành theo quy định.

- Di chuyển các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật: UBND các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên khẩn trương tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện di chuyển để đảm bảo tiến độ nhanh nhất, hiệu quả.

- Chủ tịch UBND các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về những nguyên nhân chủ quan dẫn đến vướng mắc, chậm giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

3. Yêu cầu đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tập trung khảo sát, đề xuất khẩu độ, cao độ các công trình thủy lợi vượt tuyến đường, xây dựng hệ thống trạm bơm, kênh mương tưới, tiêu phù hợp và tổng hợp đề xuất của các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý khai thác thủy lợi để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2011.


4. Yêu cầu đối với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư: tập trung cao độ, làm ngoài giờ để tổ chức thẩm định dự án đường bên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đồng bộ dự án; đồng thời hướng dẫn các huyện lập dự án xây dựng các khu tái định cư. Sở Xây dựng, Sở Tài chính thông báo giá Vật tư, vật liệu, giá cây trồng, vật nuôi kịp thời theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương và Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, các sở, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Ban QLDA tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình;
- Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường;
- UBND các huyện: KC, YM, ÂT, KĐ, TL và TP Hưng Yên;
- CV: TNMT, KTTH^T, XD^C;
- Lưu: VT, GTTL.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Huy Thanh