

Số: 50 /TB-UBND

Hung Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2012

## **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai thực hiện Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến**

Ngày 22/02/2012, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm văn hóa - xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp để kiểm điểm và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo kết luận số 46/TB-VPCP ngày 14/02/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ.

Sau khi nghe Trưởng Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai thực hiện Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến và kế hoạch, biện pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới; ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, phối hợp có hiệu quả với các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai Đề án. Đến nay, về cơ bản tiến độ thực hiện Đề án được đảm bảo, tuy nhiên việc lập và phê duyệt Quy hoạch phân khu còn chậm so với kế hoạch. Để đảm bảo thực hiện tiến độ của Đề án theo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu:

### **1. Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến:**

- Trên cơ sở Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 442-TB/TU ngày 26/12/2011, phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo Đơn vị tư vấn tập trung hoàn thành Quy hoạch phân khu trong tháng 02/2012, xin ý kiến thỏa thuận với các Bộ, ngành liên quan vào đầu tháng 3/2012, chỉnh sửa hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch báo cáo Hội đồng Tư vấn Kiến trúc tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy hoạch vào trung tuần tháng 3/2012.

- Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Hưng Yên, UBND huyện Tiên Lữ tham mưu UBND tỉnh tổ chức công bố quy hoạch theo quy định; kết hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi Quy hoạch đến đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

- Song song với việc hoàn thành lập Quy hoạch phân khu, dự kiến danh mục các dự án thành phần hạ tầng thiết yếu trong Khu Đại học (có thứ tự ưu tiên), báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cho lập các dự án cụ thể. Phần đầu có thể phê duyệt một số dự án thành phần trước tháng 8/2012 để đăng ký với Chính phủ danh mục dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương, vốn ODA...

- Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến trình UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

- Xây dựng lịch công tác, kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án, nêu rõ nội dung công việc, thời gian, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, gửi các ngành, địa phương để phối hợp thực hiện; ngoài việc báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản, thường xuyên chủ động báo cáo trực tiếp, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ.

## 2. Sở Xây dựng:

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến chỉ đạo Đơn vị tư vấn hoàn thành Quy hoạch phân khu; đồng thời chấp nối với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình xin ý kiến thỏa thuận để đảm bảo theo đúng tiến độ phê duyệt Quy hoạch nêu trên.

- Khi nhận được hồ sơ Đề án Quy hoạch phân khu, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện chế độ làm việc theo yêu cầu của Đề án, tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả trong thời gian sớm nhất.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp UBND tỉnh cơ chế huy động, tranh thủ các nguồn lực để thực hiện Đề án; trước mắt nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cơ chế tạo vốn để thực hiện các dự án thành phần thiết yếu ban đầu trong Khu Đại học.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hưng Yên và UBND huyện Tiên Lữ thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án thành phần của Khu Đại học; trước mắt tập trung nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án đầu tư xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi tại huyện Tiên Lữ.

**5. UBND thành phố Hưng Yên và UBND huyện Tiên Lữ:**

- Chủ trì, chịu trách nhiệm lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trong Khu Đại học Phố Hiến thuộc phạm vi địa giới của mình theo đúng quy định của pháp luật và quy định của tỉnh.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong vùng quy hoạch của Khu Đại học, không để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng công trình vi phạm Quy hoạch.

**6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm văn hóa - xã hội tỉnh) trình UBND tỉnh thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm văn hóa - xã hội tỉnh, do ông Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng.**

Giao đồng chí Tổ trưởng giúp xây dựng lịch hoạt động, bố trí các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; tham mưu để Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: TNMT, Tài chính, KH&ĐT, XD;
- Ban QLKDH Phố Hiến;
- UBND TP Hưng Yên, H.Tiên Lữ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CV: VX, TH, KT1, KT2.
- Lưu: VT, VX<sup>S</sup>.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Nguyễn Ngọc Thuyên*

**Nguyễn Ngọc Thuyên**