

Số: 281 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2011

### THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ và vốn chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông và thủy lợi năm 2011**

Ngày 18 tháng 11 năm 2011, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ và vốn chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông và thủy lợi năm 2011. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi cục: Quản lý đê điều và PCLB, Chi cục Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh MTNT; Giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL và Thoát nước thành phố Hưng Yên.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị báo cáo và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, **Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Ngọc đã kết luận như sau:**

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thời gian vừa qua, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; công tác giải phóng mặt bằng đã được các chủ đầu tư phối hợp tốt hơn với các địa phương và các sở, ngành. Tuy vậy, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp- thủy lợi thực hiện còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Yêu cầu các sở, ngành và các địa phương rà soát lại tình hình thực hiện các dự án để có giải pháp tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo điều hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư.

#### II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

### **1. Nhiệm vụ chung:**

- Các dự án giao thông thủy lợi nói riêng và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh nói chung có ý nghĩa quan trọng về chính trị và kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch; thực hiện tốt cơ chế ứng vốn thi công cho các nhà thầu sau khi tổ chức đấu thầu xong và ký hợp đồng thi công; thường xuyên tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân theo đúng tiến độ; tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Các chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu khối lượng thực hiện các công trình đến hết ngày 30/11/2011 và giải ngân ngay. Đối với các dự án triển khai chậm, căn cứ số liệu cấp phát của Kho bạc Nhà nước tỉnh tính đến ngày 05/12/2011: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Tài chính rà soát lên phương án điều chuyển vốn đợt 1 năm 2011 theo nguyên tắc: dự án nào chưa tổ chức thi công hoặc giải ngân vốn quá ít thì điều chuyển số vốn của dự án đó sang các dự án khác có tiến độ triển khai nhanh còn thiếu vốn so với khối lượng thực hiện và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Ưu tiên đầu tiên, điều chuyển vốn cho các công trình, dự án trong nội bộ chủ đầu tư và ngành.

- Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư giải ngân, thanh toán vốn; đồng thời từ nay trở đi có trách nhiệm hàng tháng tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản thanh toán qua Kho bạc nhà nước tỉnh, gửi về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư (để tổng hợp, đề xuất các giải pháp trong quá trình điều hành ngân sách đầu tư XD CB).

- Thời gian từ nay đến hết năm kế hoạch năm 2011 chỉ còn hơn 1 tháng nữa, thời gian không còn nhiều. Do vậy, các chủ đầu tư hàng tuần phải tổ chức họp giao ban ít nhất 01 lần, kiểm điểm tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, bảo đảm tiến độ đã đề ra.

- Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, yêu cầu các sở, ngành UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm việc bố trí, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các chủ đầu tư rà soát lại các công trình, chọn lọc để ưu tiên vốn cho các dự án cấp bách, dở dang và vốn cho đền bù giải phóng mặt bằng thuộc các dự án này; đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của địa phương mình tập trung giải phóng mặt bằng các dự án qua địa phận địa phương mình, đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án, lập kế hoạch và ưu tiên tổ chức di chuyển mồ mả dứt điểm xong trong năm âm lịch năm 2011; thông báo cho

nhân dân không mai táng tại khu vực nghĩa trang phải giải phóng mặt bằng; tổ chức xây dựng đồng bộ các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ phải di chuyển (nếu có), đảm bảo nơi ở ổn định cho người dân; chủ động giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp đề xuất).

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những nguyên nhân chủ quan dẫn đến chậm giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn địa phương mình.

- Sở Xây dựng kịp thời ban hành thông báo định kỳ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả và các công trình xây dựng khác (kể cả nhà cổ) để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ của cấp huyện có căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ; hướng dẫn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Kim Động xác định giá trị ngôi nhà cổ phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Sở Tài chính thông báo kịp thời giá gạo, đơn giá bồi thường hoa màu, cây cối, vật nuôi cây ăn quả để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ của cấp huyện có căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi.

## **2. Đối với các dự án cụ thể:**

a) Dự án đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình:

- Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương lựa chọn phương án tối ưu đối với hướng tuyến công trình đoạn qua Trạm xử lý Nhà máy nước sạch thành phố Hưng Yên và đoạn qua công trình phụ trợ Trạm bơm Giang, xã Nhân La (Kim Động), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2011.

- Do tiền ứng trước của nhà thầu thi công là khó khăn: Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất bổ sung nguồn kinh phí cho dự án này.

- Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên đồng thời tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua địa giới hành chính huyện, thành phố mình quản lý, bảo đảm đúng cam kết về tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

b) Dự án đầu tư xây dựng đường trục kinh tế Bắc Nam tỉnh Hưng Yên đoạn từ đường sắt (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm) đến cầu vượt QL5:

- UBND huyện Văn Lâm và UBND huyện Mỹ Hào tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ. Đối với các hộ dân cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất thì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

- Sở Giao thông Vận tải đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công những đoạn đã nhận bàn giao mặt bằng thi công công trình.

c) Dự án Đường trục chính trung tâm và Đường liên khu vực thuộc đô thị Phố Nối (đường vào Bệnh viện Đa khoa Phố Nối): UBND huyện Mỹ Hào khẩn trương lập báo cáo quyết toán để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, bố trí hỗ trợ kinh phí còn thiếu.

d) Dự án đầu tư xây dựng công trình di chuyển kênh Trần Thành Ngọ, huyện Mỹ Hào:

- Về giải phóng mặt bằng: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Mỹ Hào hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Phần kinh phí giải phóng mặt bằng còn thiếu: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tìm nguồn vốn để xử lý ngay nhu cầu vốn bồi thường, hỗ trợ di chuyển kênh Trần Thành Ngọ nhằm chi trả kịp thời tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân phục vụ giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về thi công công trình: Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực kế cả ứng vốn thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, thi công kịp thời ngay sau khi có mặt bằng.

e) Trạm bơm Văn Phú (giai đoạn 2):

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư trạm bơm Văn Phú (giai đoạn 2) để trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

- Trình UBND tỉnh điều chuyển vốn (1 tỷ đồng) kế hoạch năm 2011 của dự án xây dựng trạm bơm Hưng Long (do không giải ngân được) cho Trạm bơm Văn Phú để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

f) Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng các công trình trên sông Đổng Lỗ- Tính Linh: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan kiểm tra, đề xuất với UBND tỉnh việc xử lý sạt trượt mái kè sông Đổng Lỗ- Tính Linh (kể cả giải pháp kỹ thuật).

UBND tỉnh thông báo để các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, XD, GTVT, NN&PTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL và Thoát nước thành phố Hưng Yên;
- Chi cục Quản lý đê điều và PCLB;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Trung tâm nước Sinh hoạt và VS MTNT
- Ban QLDA NN &PTNT;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT;
- Lưu: VT, GTTL,.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Ngọc Thuyên**